

| Id | Nome da tarefa | Duração | M1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | D-2 | D-1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 |
| 0 | ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SPDA | 30 dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 MOBILIZAÇÃO | 2 dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 ADMINISTRAÇÃO E TAXAS | 30 dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA - 2H/DIA | 30 dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRA | 30 dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2.3 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | 1 dia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 29 dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 1 dia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.2 LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE | 29 dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE | 1 dia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 4 DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E LIMPEZA | 10 dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 5 REGULARIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO | 10 dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 6 CALHAS, RUFOS E TELHADO | 3 dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 7 TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS | 7 dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 8 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 3 dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 9 PINTURA E FORRO | 5 dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 10 SERVIÇOS GERAIS | 2 dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 11 DESMOBILIZAÇÃO | 2 dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |